

Arbeitsvorbereitung – Baustelle

Datum _____

Baustelle _____

Baustelle-Nr. _____

Auftraggeber _____

I. Baufreiheit

	ja	nein	Bemerkungen
1. Baugenehmigung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Grunderwerb vollzogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Tragfähigkeit des Untergrundes überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Keine Altlasten vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Örtliche Gegebenheiten mit LV überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Genehmigte Ausführungspläne vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. Pläne der Versorgungsträger vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

II. Vermessung / Labor

8. Achsübergabe vor Ort erfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
a. Festpunkte übernommen?	_____		
b. Absteckpläne erhalten?	_____		
c. Urgelände aufgemessen?	_____		
d. Deckenbücher aufgestellt und vom AG freigegeben?	_____		
9. Bodenuntersuchungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
a. Erdplanum ok?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
b. Frostschuttschicht (Tragfähigkeit und Sieblinie) ok?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
c. Schottertragschicht/Vermörtelung (Tragfähigkeit und Sieblinie) ok?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10. Eignungsprüfungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11. Elektromagnetische Dickenmessung erforderlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

III. Maschineneinsatz

12. Baugeräte in der internen Baubesprechung disponiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
13. UVV erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14. Besondere Schutzeinrichtung erforderlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Arbeitsvorbereitung – Baustelle

IV. Personaleinsatz

15. Kolonnen mit besonderen Kenntnissen erforderlich?

16. Einsatzplanung Kolonnen und Maschinisten?

17. Baubeginn festgelegt?

18. Bauablaufplan erstellt und mit AG abgestimmt?

19. Koordinierungsbesprechung festgelegt?

20. Koordinierung der Fahrwege der Kolonnen?

V. Nachunternehmer

	ja	nein	Bemerkungen
21. schriftliche Auftragsbestätigung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
22. Termine / Baustoffmengen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
23. Eignungsnachweise gemäß den techn. Regelwerken erbracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Bemerkungen:
